

# Sjekkpunkter for kartlegging og vurdering av farger og kontraster i eksisterende bygg

Spørsmål og sjekkpunkter	Ja	Nei	Kommentar
Er informasjon på skilt ute godt synlig med kontrast til bakgrunn?			
Er inngangspartiet godt synlig og i kontrast til omliggende vegger?			
Er hovedinngangen belyst slik at den er lett synlig?			
Har søyler ute kontrast til bakgrunn/ omgivelsene?			
Er nivåforskjeller tydelig merket med god kontrast?			
Er dørene enkle å se og i kontrast til omliggende vegger?			
Er markering av glassflater godt synlig?			
Er det forskjellig markering mellom glassdør og nærliggende glassvegg?			
Har søyler inne kontrast til bakgrunn?			
Er informasjon på skilt inne i bygget godt synlig med kontrast til bakgrunn?			
Er betjeningsutstyr godt synlig og i kontrast til bakgrunn (eks døråpner, brytere, heispanel med mer)?			

Spørsmål og sjekkpunkter fortsetter	Ja	Nei	Kommentar
Har bad eller toalett fastmontert utstyr med kontrast til vegg/gulv?			
Har bad eller toalett kontrast mellom gulv og vegger?			
Er trappenesene god synlig med kontrast i forhold til trinnfargen?			
Har farefelt og oppmerksomhetsfelt ved trappene god kontrast til gulv/bakgrunn?			
Er trappens håndløpere god synlig med kontrast til vegg/bakgrunn?			
Har rampens begynnelse markering med god kontrast til bakgrunn?			
Har rampens håndløpere god kontrast til bakgrunnen?			

Hvis du er i tvil om det er god nok kontrast, kan du ta en kontrollmåling. Se beskrivelse av utstyr og beregning i vår publikasjon "Farger og kontraster i skolebygg", side 16-25.

Kravene til luminanskontrast for nye bygg og søknadspliktige tiltak finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider <https://dibk.no/> I eksisterende anlegg må det vurderes hva som er godt nok.